

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูดั่ง ตำบลภูดั่ง อำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
1	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา/อุปกรณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาวัสดุการศึกษา/ อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ การสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ภายในตำบลภูดั่ง	300,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	
2	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน	300,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวนเด็กที่เรียนใน ศพด. ภายในตำบลภูดั่ง จำนวน 3 ศูนย์	70,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเด็กที่เรียนใน ศพด. ภายในตำบลกุตุรงค์ จำนวน 3 ศูนย์	50,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	จำนวนเด็กที่เรียนใน ศพด. ภายในตำบลกุตุรงค์ จำนวน 3 ศูนย์	35,600.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวนเด็กที่เรียนใน ศพด. ภายในตำบลกุตุรงค์ จำนวน 3 ศูนย์	35,600.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
7	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในพื้นที่ตำบลกุตุรงค์	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	85,000	

8	ก่อสร้างสำนักงาน อบต. แห่งใหม่	อาคารสำนักงาน อบต.	3,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
9	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 80 ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ตามแบบอบต. กุดรัง กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
10	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
11	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 1 จากหน้าที่ว่าการอำเภอ-ลำห้วยโสกขุ่น ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 80 ม.	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

12	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 จากบ้านนายพุทธา-นางนางสมจิตร (เชื่อมต่อจุดเดิม)	จากบ้านนายพุทธา - นางนางสมจิตร (เชื่อมต่อจุดเดิม) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 80 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
13	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 บริเวณตลาดกลางโสกขุ่น	บริเวณตลาดกลางโสกขุ่น ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 80 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
14	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากบ้านนายพุทธา - ประตู่ วัด หัวช้าง	จากบ้านนายพุทธา - ประตู่ วัด หัวช้าง ขนาดกว้าง 0.40 ยาว 80 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบอบต.กุศรัง กำหนด	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
15	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากบ้านนางหนา รัชษา-บ้านนางวิไลวรรณ	จากบ้านนางหนา รัชษา-บ้านนางวิไลวรรณ ขนาดกว้าง 0.40 ยาว 80 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบ อบต.กุศรังกำหนด	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

16	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบครึ่งซีก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบครึ่ง ซีก ภายในหมู่บ้าน	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
17	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2	จากบ้านนายสุภกิจ พิศรี - บ้าน นายปรามอทย์ คำชู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 80 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
18	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 240 ม. ลึก 0.40 ม.	100,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
19	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9	จากบ้านนายวีรศักดิ์ นุชบง-ปาก ทางบ้านหนองคลอง รอบ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 240 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบ อบต.กุดรัง กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

20	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 1.จากถนน โกสุม โสภขุ่น-แยกบ้านนายสมภาร ดวงพิมพ์ตัน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 320 ม. ลึก 0.40 ม.	400,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13	จากบ้านนายสุพล สีทับ-บ้านนายทองอินทร์ ทะแยง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสุพล สีทับ-บ้านโนนสะอาด (บ้านนางโสภากีเขวมา)	จากบ้านนายสุพล สีทับ-บ้านโนนสะอาด (บ้านนางโสภากีเขวมา)ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
23	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน ลาดยาง จากม.2-ม.6(เชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1 กม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	1,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

24	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในเขตตำบลกุดศรี	ก่อสร้างร่องระบายน้ำในเขตตำบลกุดศรี จำนวน 16 หมู่บ้าน	2,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
25	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแทน บ้านหนองป่า หมู่ที่ 3	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแบบรถข้ามได้ ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 7 ม.	1,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
26	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากนางบัวเวิน เพชรทอง-บ้านนายธรรมบุญ ไชยวิเศษ	จากนางบัวเวิน เพชรทอง-บ้านนายธรรมบุญ ไชยวิเศษ ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
27	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากนายคำพันธ์ ไชยบัง-นายเจริญ เฟื่องนาม	จากนายคำพันธ์ ไชยบัง-นายเจริญ เฟื่องนาม ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

28	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากบ้านนายชัยศรี-ลำห้วยแท่น (ม.3)	จากบ้านนายชัยศรี-ลำห้วยแท่น (ม.3)ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
29	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12	จากบ้านนายปรัชญาเหนือศรี-ลำห้วยแท่น ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
30	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 .จากถนนแจ้งสนิท-นายนายสุข กาละธิสา	จากถนนแจ้งสนิท-นายนายสุข กาละธิสา ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 39 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
31	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 จากบ้านนางฉันทนา-บ้านนางจินดา	จากบ้านนางฉันทนา-บ้านนางจินดาขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 39 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบอบต. กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

32	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำ ไส หมู่ที่ 12 จากบ้านนางบุญศรี?วัดป่า หนองน้ำไส	จากบ้านนางบุญศรี?วัดป่า หนองน้ำไส ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 39 ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
33	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำ ไส หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสนั่น-ลำห้วยแท่น	จากบ้านนายสนั่น-ลำห้วยแท่น ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 39 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบอบต. กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
34	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำ ไส หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสมร-บ้านนาย ประชา	จากบ้านนายสมร-บ้านนาย ประชา ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 39 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
35	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองน้ำ ไส หมู่ที่ 12 จากวัดป่าหนองน้ำไส-ถนน บ้านหนองน้ำไส-วังใหม่	จากวัดป่าหนองน้ำไส-ถนนบ้าน หนองน้ำไส-วังใหม่ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว ม. หนา 0.15 ม. ตาม แบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

36	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15	จากบ้านนายปรีเวช เสริมสาข- หน้าวัดบ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว ๗๘ ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต. กุดรัง กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
37	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15	จากบ้านนางทองศรี กาหลง - บ้านนางทองมี เจริญลา ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 78 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต. กุดรัง กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
38	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 จากบ้านนางสกุล มณีวงศ์-บ้านนางนิภาพร แก้วหล่อน	จากบ้านนางสกุล มณีวงศ์-บ้าน นางนิภาพร แก้วหล่อน ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 78 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
39	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 จากบ้านนายโชคชัย โสลา-บ้านนายอุดร แสงโคตร	จากบ้านนายโชคชัย โสลา-บ้าน นายอุดร แสงโคตร ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 78 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบอบต. กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

40	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14	จากนายนายสาธิตย์ ทาลาด-ลำ ห้วยแท่น ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 78 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
41	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 จากบ้านนางมุสดี-ถนน โสภขุ่น โกลุุมพิสัย	จากบ้านนางมุสดี-ถนน โสภขุ่น โกลุุมพิสัย ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
42	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน	ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
43	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 11	จากนางนางบุญเพ็ง ไวท่า-นายนาย เดชา ชาสมบัติ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 39 ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

44	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 11	จากบ้านนายทงศักดิ์ สายสี สด-นานางอรุณ ไชยบัง ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 96 ม. หน้า 0.10 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
45	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 จากถนนโกสุม-โสกขุ่น ถึง บ้านนางสมถวิล โคตรชารี	จากถนนโกสุม-โสกขุ่น ถึง บ้านนางสมถวิล โคตรชารี ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.15 ม.ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
46	โครงการก่อสร้าง ถนนขร่งพูนดิน หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนขร่งพูนดิน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. หน้าเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
47	โครงการก่อสร้าง ถนนขร่งพูนดิน บ้าน กุศรัง หมู่ที่ 16 จากนานางวรินยา แสง จันท์-นานางธัญญลักษณ์ บุษบง	จากนานางวรินยา แสงจันท์- นานางธัญญลักษณ์ บุษบง ขนาดกว้าง 3 ม ยาว 100 หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	

48	โครงการก่อสร้าง ถนนยกร่องปูนดินพร้อม ลงหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15	จากนางสาวสุรัตน์วีดี กาหลง-วัด ป่าหัวช้าง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.12 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	200,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	
49	โครงการบริการรถยนต์รับส่งเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต. กุศรังมีรถรับส่งทั้ง 3 ศูนย์	144,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	34,826	
50	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ใน พื้นที่ตำบลกุศรังได้เข้าร่วม กิจกรรม	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	
51	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.กุศรังเข้าร่วมกิจกรรม	30,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	

52	โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์	ข้าราชการประจำ ลูกจ้าง พนักงาน อบต.กุศรังเข้าร่วม กิจกรรม	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000	
53	โครงการของดีอำเภอกุศรัง	จัดเดินแสดงสินค้าทาง การเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ ชุมชน	30,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	
54	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล กุศรัง	200,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	

ข้อมูลต้องเป็น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการสำเร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยกเลิกการดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ

ผลการจ่ายงบประมาณ คือ ดำเนินการสำเร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยกเลิกการดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ